

# 3-7-5

## 북평둔치 문화탐방길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김가훈 2488
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 북평 둔치 보행로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 보행환경 조성으로 주민 삶의 질 개선
- 생활정원 조성 및 쉼터 조성을 통한 주민 힐링 공간 확보, 관광객 유입 등 기대

## 1. 사업개요

- 사업량 : 보도 정비 L=4.2km, 생활정원 조성 1식  
↳ 1차분 0.8km, 2차분 3.4km
- 위치 : 북평면 남평리 594-1번지 ~ 남평리 989-8번지 일원
- 총사업비 : 1,500백만원(군비)(22년 300, 23년 1,200)
- 사업기간 : '22년 ~ '23년

## 2. 추진현황

- 보도 정비사업 실시설계용역(1차분) : '21. 6월 ~ 9월
- 보도 정비사업 추진(1차분) : '22. 5월 ~ 9월
- 보도 정비사업 실시설계용역(2차분) : '22. 9월 ~ 12월

## 3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

## 4. 추진계획

- 보도 정비사업 추진(2차분) : '23. 1월 ~ 12월
- 북평둔치 생활정원 조성 사업 추진(북평면) : '22. 9월 ~ '23. 12월

## 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-