

### 3-8-3

## 정선남부권 파크골프장 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화관광과 스포츠지원팀	담당자	최형준 2950
----------	---	----------	---	----------	--	----------	-----------------	-----	-------------

#### 【사업목표】

- 정선 남부권역의 공공체육시설 확충 및 생활체육의 활성화를 위해 중·장년층의 생활 스포츠로 자리매김하고 있는 파크골프장을 조성하여 주민들의 건강증진 및 휴양·휴식의 장소로 제공하고자 함.

### 1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 71-6일원(수려안아파트 건너편)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사 업 비 : 2,462백만원(국비 570 / 도비 399 / 군비 1,493 )
- 사 업 량 : 18홀(A=24,000㎡)

### 2. 추진현황

- 입지대상지 읍면 추천 : '21년 5월 ~ 10월
- 타당성 조사 용역 : '21년 11월 ~ 12월
- 공유재산 심의 : '22년 10월
- 사업부지 선정 및 부지 확보 계획 수립 : '22년 11월

### 3. 문제점 및 대응방안

- 토지보상 협의기간 소요에 따라 지역 주민과 협력 체계 구축  
- 사업 타당성 필요성 제시(관련 주민 설득)

### 4. 추진계획

- 사업부지 대상지 주민 의견 수렴 : '23년 1월 ~ 4월
- 기본 및 실시설계 용역 : '23년 2월 ~ 5월
- 지방재정투자심사(군) : '23년 3월
- 토지보상 가감정 실시 : '23년 4월 ~ 5월
- 기본계획 및 군관리계획 변경(용역) 추진 : '23년 5월 ~ 12월
- 2024년도 균형발전특별회계 보조사업 공모 신청 : '23년 7월(예정)
- 공사 착공 및 준공 : '24년 1월 ~ 12월

## 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,462	10	2,452	-	552	1,900	-	-
국 비	570	-	570	-	-	570	-	-
도 비	399	-	399	-	-	399	-	-
군 비	1,493	10	1,483	-	552	931	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-