

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업□ 비예산사업☑	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	김용현 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 석탄산업의 역사와 문화 체험 기회 제공으로 기관의 존재가치 제고
- 리조트 사업 경쟁력 강화를 위한 리조트 콘텐츠 차별화

1. 사업개요

- 사업량 : 탄광문화촌 연계 도시 재생사업 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 405번지 일원(구 동원탄좌 C지구)
- 사업비 : 56,100백만원(강원랜드)
- 사업기간 : '15년 ~ '24년
- 사업내용 : 갱도(수직갱) 및 탄광체험, 유물전시, 광부마을 조성 등
- 사업주체 : (주)강원랜드(탄광문화공원개발 TF팀, 건설관리팀)

2. 추진현황

- 1단계 사업 650갱도 보수·보강 공사 : '15. 9월 ~ '16. 12월
- 2단계 사업 조성공사 : '20. 12월 ~ '23. 5월
- 3단계 사업 실시계획 인허가 : '21. 7월 ~ '22. 9월
 - 기반시설, 공원조성, 체험시설, 전시·연출 등
- 3단계 사업 조성공사 : '23. 6월 ~ '24. 10월

3. 문제점 및 대응방안

- 사업 진행 정도 및 향후 운영 계획에 대한 주민 이해도 부족
 - 강원랜드 담당부서(문화유산사업 TF팀)와 협의하여 주민설명회 개최
- '하이원 루지' 조성 부지 지반 침하로 인하여 인근 사업장 공사 중단
 - 인근 사업장에 탄광문화촌 조성 부지 포함되어 공기 연장되고 있으며, 안전점검 결과에 따른 조치사항 이행 후 해당 사업 재추진 예정

4. 추진계획

- 주민설명회 개최 : '23. 상반기 중
 - 강원랜드 문화유산사업 TF팀과 주민설명회 개최 협의 완료하였으며, 세부사업 및 운영 계획 정리 후 근시일 내 주민설명회 개최 예정

5. 연도별 추진실적 및 투자계획 : 비예산