

4-13-3

남평 · 북평 마을하수도 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전재철 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 북평면 나전리, 남평리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질 환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 Q=150m³/일 → 350m³/일(A=145m²)
- 관로정비 14.9km, 배수설비 159가구
- 위치 : 북평면 남평리, 나전리 일원
- 사업비 : 14,661백만원(국비 9,551 / 기금 2,456 / 도비 553 / 군비 2,101)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년

2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '17. 2.
- 사업 착공 : '20. 6.

3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '24. 1.
- 사업 준공 : '24. 6.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,661	4,343	10,318	1,268	1,880	7,197	-	-
국비	9,551	2,149	7,402	947	370	6,085	-	-
기금	2,456	387	2,069	-	1,475	594	-	-
도비	553	-	553	-	35	518	-	-
군비	2,101	1,807	294	294		-	-	-
군비추가	527		527	27	500			