

1-1-6

선도 산림경영단지 조성(특화임산물 재배단지)

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림조성팀	담당자	김진선 2421
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림경영면적을 규모화·집단화하고 투자집중을 통해 산림경영 성공모델을 개발·확산하여 사유림 경영 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 임계면 덕암리
- 사업량 : 선도 산림경영단지 조성 1개소
- 사업기간 : '24. ~ '33(10년)
- 총사업비 : 7,500백만원(국비4,500, 도비900, 군비2,100)

2. 추진현황

- 선도산림경영단지 조성사업(임계 덕암) 사유림 동의 협조요청 공문 발송: 2023. 1. 11,(1차) 2023. 2. 9(2차)
- 선도 산림경영단지 조성사업(임계 덕암) 사유림 산주285명이 소유한 638ha 중 122명 소유한 275ha를 동의서 확보한 상태임('23. 3. 31현재)
※ 집단화된 300ha 이상 동의를 확보하여야 공모신청이 가능함

3. 문제점 및 대응방안

- 선도 산림경영단지는 공모신청 조건이 경제림육성단지에 산주의 참여도가 높으며, 경영면적이 규모화 집단화 되어 산주 동의가 60%이상의 지역을 대상으로 함에 따라 동의면적 확보에 어려움이 있으나 지속적으로 산주와 협의하여 동의면적을 확보할 계획임

4. 추진계획

- 선도산림경영단지 조성사업 대상지 산주 관내거주자에 대한 개별 방문 동의서 확보 : '23. 4월 ~ 6월
- 선도 산림경영단지 경영주체선정 : '23. 7. 31한
- 선도 산림경영단지 공모사업 신청 : '23. 8. 31까지

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,500	0	2,060	0	0	500	780	780
국 비	4,500	0	1,286	0	0	350	468	468
도 비	900	0	232.20	0	0	45	93.6	93.6
군 비	2,100	0	541.80	0	0	105	218.4	218.4
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0