

3-6-5

사북 탄광 문화공원 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북지역의 도시재생사업, 빛의 거리 조성사업과 연계하여 탄광문화를 기반으로 하는 명소화된 문화거리 조성
- 특색있는 문화거리 조성을 통하여 지역 방문객 및 주민 보행 인프라 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 사북 탄광 문화공원 조성(6개 사업)
- 위치 : 사북읍 일원
- 사업비 : 3,000백만원(군비)(폐광지역개발기금)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용
 - 파랑새 마을길 조성사업
 - 범바위 청소년 문화거리 조성사업
 - 사북고등학교 앞 공지 개선사업
 - 파랑새 문화휴식 복합정원 조성사업
 - 사북 지하보도 현대화사업

2. 추진현황

- 파랑새마을길 조성사업(켄틸레버 보도교) 준공 : '21. 5월
- 범바위 청소년 문화거리 조성, 사북고등학교 앞 공지 개선사업 준공 : '22. 12월

3. 추진계획

- 사북 지하보도 현대화사업 준공 : '23. 8월
 - 벽면 개선(A=640㎡) 및 캐노피, CCTV 설치
- 파랑새 문화휴식 복합정원 조성사업 : '23. 8월
 - 인조 화강블럭 포장(A=500㎡), 도서관 부스 설치, 식재 보강 등

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	1,288	1,712	800	912	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	1,288	1,712	800	912	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-