

3-6-6

백두대간 문화철도역 연계협력사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	전대웅 2145
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 백두대간 거점역(정선역, 나전역, 아우라지역)을 중심으로 새로운 콘텐츠를 개발하여 꾸준히 증가하는 열차관광객들의 편의 및 만족도 향상
- 철도역사주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 백두대간 문화철도역 중심 콘텐츠 개발(3개소)
- 위치 : 정선읍, 북평면, 여량면 일원
 - 정선역 : 정선5일장 아라리로, 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길
 - 나전역 : 테마공원, 공유트레인 운영
 - 아우라지역 : 아우라지 레일로드, 역사리모델링(전시관) 등
- 사업비 : 9,500백만원(균특 4,750 / 도비 1,425 / 군비 3,325)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년

2. 추진현황

- 사업확정 : '21. 1. 18.
- 실시설계용역 착수 : '22. 1. 10.
- 정선역 개발사업(애산산성 둘레길 및 아리랑 고갯길) 착공 : '22. 11. 25.
 - 신속집행 및 이월사업비 최소 : 실시설계 완료 사업 우선 추진

3. 추진계획

- 실시설계용역 준공 : '23. 12.
- 전체사업준공 : '24. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	9,500	300	9,200	1,000	3,900	4,300	-	-
균특	4,750	150	4,600	500	1,950	2,150	-	-
도비	1,425	45	1,380	150	585	645	-	-
군비	3,325	105	3,220	350	1,365	1,505	-	-