

# 3-7-1

## 폐광지 운탄고도 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	정의성 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 폐광지역 4개 시군을 하나로 연결하는 상징적인 역사·문화·힐링 길 조성
- 운탄고도와 연계한 관광 패키지를 개발하여 침체된 폐광지역의 경제 활성화 도모

### 1. 사업개요

- 사업량 : 운탄고도(運炭高道) 1330 조성(폐광지역 걷는 길)
- 위치 : 신동읍 천포리 429-1 외(신동읍 예미역 ~ 만항재쉼터)  
- 전체구간 : 영월~정선~태백~삼척(173km, 8박 9일 코스)
- 사업비 : 108백만원(도비)
- 사업기간 : '21년 ~ '22년
- 사업내용 : 폐광지역 4개 시군을 하나로 통합하는 상징적인 산업유산의 길로 연결

### 2. 추진현황

- (강원도) 기본 및 실시설계용역 준공 : '21. 5월
- (강원도) 브랜드 디자인 개발용역 준공 : '21. 7월
- (정선군) 사업착공 및 준공 : '21. 9월 ~ '22. 8월
- 1단계 영월~정선~태백 구간 준공 : '22. 9월
- (강원도) 운탄고도 1330 개통식 개최 : '22. 10월

### 3. 추진계획

- (정선군) 운탄고도1330 「광부 100리길」 개발사업 추진
  - 기본계획 및 디자인용역 : '22. 11월 ~ '23. 6월
  - 주민설명회 개최 : '23. 5월
  - 기본 및 디자인설계용역 : '23. 7월 ~ 8월
  - 사업추진 : '23. 8월 ~

### 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	108	-	108	108	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	108	-	108	108	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-