

3-8-1

민동산 복합문화센터 건립

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유민 2547
------	---	------	---	------	--	------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 생활SOC 복합화 사업으로 국민체육센터와 생활문화센터를 지역실정에 맞게 조성함으로써 문화체육시설 인프라 구축을 통한 주민 정주여건 개선
- 주민의 건강증진 및 여가활용 공간조성으로 삶의 질 향상에 기여

1. 사업개요

- 위치 : 정선군 남면 무릉리 421-5번지 일원
- 사업기간 : '21년 ~ '23년
- 사업비 : 8,000백만원(국비 2,100 / 군비 5,900)
- 사업량 : 복합센터 1동(A=2,144.75㎡, 지하1층, 지상3층)
 - 1층 : 생활문화센터[마주침공간, 프로그램실(2), 연습실(댄스, 밴드) 등]
 - 2~3층 : 근린형 국민체육센터[다목적 체육관, 헬스장, 샤워장, VR스포츠 체험관, 스쿼시 등]

2. 추진현황

- 생활SOC 복합화 사업 신청 : '20. 4월
- 지방재정 투자심사(강원도) 완료 : '20. 6월
- 2021년 생활SOC 복합화 사업 확정 : '20. 9월
- 공공건축 사업계획 사전검토 : '21. 2월 ~ 3월
- 사업설명회(2회), 주민설문조사(1회)
- 설계 제안공모 추진 : '21. 4월 ~ 5월
- 민동산 복합 스포츠센터 실시설계 용역 : '21. 6월 ~ 11월
- 공사 발주 및 착공 : '22. 4월

3. 추진계획

- 공사 준공 : '23. 7월(예정)
- 시설물 관리운영 민간위탁 추진 : '23. 하반기

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,000	1,200	7,300	4,800	2,000	-	-	-
국비	2,100	600	1,500	1,500	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,900	600	5,800	3,300	2,000	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-