

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 71-6일원(수려안아파트 건너편)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,530/ 군비 1,470)
- 사 업 량 : 18홀(A=24,000m²)

2. 추진현황

- 입지대상지 읍면 추천 : '21. 5월 ~ 10월
- 타당성 조사 용역 : '21. 11월 ~ 12월
- 공유재산 심의 : '22. 10월
- 사업부지 선정 및 부지 확보 계획 수립 : '22. 11월
- 지방재정투자심사(군) : '23. 3월

3. 문제점 및 대응방안

- 토지보상 협의기간 소요에 따라 지역 주민과 협력 체계 구축
- 사업 타당성 필요성 제시(관련 주민 설득)

4. 추진계획

- 사업부지 대상지 주민 의견 수렴 : '23. 1월 ~ 5월
- 토지보상 가감정 실시 : '23. 4월 ~ 5월
- 실시설계용역 추진 : '23. 5월 ~ 7월
- 기본계획 및 군관리계획 변경(용역) 추진 : '23. 5월 ~ 12월
- 2024년도 균형발전특별회계 전환사업 공모 신청 : '23. 5월(예정)
- 공사 착공 및 준공 : '24. 1월 ~ 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	100	3,000	-	100	1,400	1,500	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,530	-	1,530	-	-	765	765	-
군 비	1,470	100	1,470	-	100	635	735	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-