

4-11-7

고한읍 고한12리 주차타워 조성사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	교통관리사업소 교통지도팀	담당자	문진희 2512
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 고한12리 하이원스키장 진입로 주변 지역은 최근 급증한 주차수요에 비해 주차공간이 절대적으로 부족하고, 스키 성수기 많은 관광객들로 교통혼잡을 초래하고 있으므로 주차타워 설치를 통하여 주차난 해소

1. 사업개요

- 사업명 : 고한읍 고한12리 주차타워 조성
- 사업위치 : 정선군 고한읍 고한리 120-5번지 일원
- 사업비 : 7,200백만원(국비 700, 도비 3,980, 군비 2,520)
- '22년 1,400백만원, '23년 5,800백만원
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '24. 12월
- 사업내용 : 주차타워 조성 1동(지상3층)
- 건축면적 2,378.78㎡, 연면적 6,786.88㎡, 주차면수 212면

2. 추진현황

- 타당성 조사 용역 완료 : '20. 6월
- 지방재정 투자심사(도) 완료 : '21. 3월
- 주차타워 조성부지 지반조사 용역 완료 : '21. 11월
- 일상감사(군) 및 계약심사(도) 완료 : '22. 5월
- 기본 및 실시설계용역 제안공모 공고 : '22. 9월
- 기본 및 실시설계용역 업체 선정 및 계약 체결 : '22. 11월
- 고한12리 주차타워 조성사업 주민설명회 : '22. 12월
- 신기술·특허공법 공모 : '23. 2월

3. 문제점 및 대응방안

- BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증, 도 계약 심사 등 지연으로 연내 완공이 어렵다고 판단될 경우 올해는 현재 위치의 조형물(강원랜드 기부채납) 철거 후 철거부지에 임시 주차장 조성까지만 완료하고 2024년 스키시즌 종료 후 본 공사 진행하는 방안을 신중히 검토중

4. 추진계획

- 공사 계약심사 및 입찰공고 : '23. 6월
- 공사 착공 및 준공 : '23. 7 ~ 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,200		7,200	1,400	5,800			
국 비	700		700	700				
도 비	3,980		3,980	210	3,770			
군 비	2,520		2,520	490	2,030			
기 타								