

## 4-13-2

# 화암(하동) 마을하수도 정비사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전찬영 2525
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 화암면 물운1, 2리, 호촌리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

## 1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 40m<sup>3</sup>/일 → 130m<sup>3</sup>/일(A=108m<sup>2</sup>)  
- 관로정비 13km, 배수설비 170가구
- 위치 : 화암면 물운리, 호촌리 일원
- 사업비 : 12,441백만원(국비 8,637 / 기금 2,266 / 도비 556 / 군비 982)
- 사업기간 : '20년 ~ '24년

## 2. 추진현황

- 기본계획 변경 승인 : '20. 9.
- 사업 착공 : '21. 5.

## 3. 추진계획

- 사업추진(일시정지 '22. 10. 7.) : '23. 4.
- 사업 준공 : '24. 6.

## 4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	12,441	1,973	10,468	1,323	2,028	7,117	-	-
국비	8,637	1,334	7,303	941	382	5,980	-	-
기금	2,266	193	2,073	-	1,478	595	-	-
도비	556	-	556	-	34	522	-	-
군비	982	446	536	382	134	20	-	-