

4-13-3

남평 · 북평 마을하수도 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전재철 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 북평면 나전리, 남평리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 Q=150m³/일 → 350m³/일(A=145m²)
- 관로정비 14.9km, 배수설비 159가구
- 위치 : 북평면 남평리, 나전리 일원
- 사업비 : 14,108백만원(국비 9,551 / 기금 2,456 / 도비 545 / 군비 1,556)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년

2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '17. 2.
- 사업 착공 : '20. 6.

3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '24. 1.
- 사업 준공 : '24. 6.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,108	3,898	10,210	1,241	1,880	7,089	-	-
국비	9,551	2,249	7,302	947	370	5,985	-	-
기금	2,456	387	2,069	-	1,475	594	-	-
도비	545	-	545	-	35	510	-	-
군비	1,556	1,262	294	294	-	-	-	-
군비추가	527	-	527	27	500	-	-	-