

1-2-1

농업기계 임대사업 화암분소 신설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	기술지원과 농업기계팀	담당자	임영삼 2554
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 2009년부터 정선군은 전국 최초 모든 농업기계 쿼서비스 실시
- 농촌인구 고령화 및 감소로 향후 영농 기계화가 절실히 요구됨
- 북평 분소, 신동 분소, 임계 분소 외 화암 분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편 해소

1. 사업개요

- 사업량 : 농업기계 임대사업 화암분소 신축 1식
- 사업비 : 4,250백만원(국비 1,000, 도비 120, 군비 3,130)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 9월
- 사업내용
 - 농업기계 보관창고 : 1동 지상2층 / 250평 규모
 - 콩 선별 및 작업장 : 1동 지상1층 / 60평 규모
 - 임대용 농업기계 구입 비치 : 농업기계 트랙터 외 22종 57대
 - 관리용 장비 구입 : 지게차 외 10종 12대

2. 추진현황

- 화암분소 공사착공 : '23. 1. 30.
- 관급자재 납품 지연에 따른 공사기간 변경 계약 : '23. 5. 29.
- 준공예정일 : '23. 8. 21.

3. 문제점 및 대응방안

- 원자재 공급 차질에 따른 관급자재(패널) 납품지연으로 준공기한 연장
- 분소 개소전까지는 기 채용한 운영인력과 화암분소 임대장비를 분소에서 운영하여 임대사업에 차질 없도록 추진

4. 추진계획

- 사무실 집기 구입 및 운영 준비 완료 : '23. 7. 31.
- 공사준공 및 시범운영 : '23. 8. 21.
- 화암분소 정상운영 : '23. 9. 10.

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,250	-	4,250	3,450	200	200	200	200
국 비	1,000	-	1,000	600	100	100	100	100
도 비	120	-	120	120	-	-	-	-
군 비	3,130	-	3,130	2,730	100	100	100	100
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-