

2-5-3

공립치매전담형 노인요양시설 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	조은애 4068
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 급속한 고령화로 인한 치매 인구 증가로 치매관리 전담시설 확충
- 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 신월리 896-4 외 5(정선노인요양원 앞 공원부지)
- 사업량 : 노인요양시설 신축1동 A=1,882㎡(2층, 입소정원 57명)
 - 요양실 18실(1인실 3, 2인실 3, 4인실 12), 사무실, 프로그램실, 물리치료실 등
- 사업기간 : '21년 ~ '23년(3년)
- 사업비 : 7,428백만원(국비 2,710, 도비 677, 군비 4,041)

2. 추진현황

- 공사준공 : '23. 5월
- 위·수탁(정선군노인요양원과 통합운영 위탁) 체결 : '22. 12.
- 운영 집기 및 비품 구입 추진 중

3. 추진계획

- 종사인력 확보(위탁법인에서 채용) : '23. 8.
- 시설입소자 모집 : '23. 8.
 - 홈페이지, 전광판 홍보, 주요 지점 현수막 게시 등
- 요양시설 개원(예정) : '23. 9.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,428	3,457	3,971	3,971	-	-	-	-
국비	2,710	1,453	1,257	1,257	-	-	-	-
도비	677	363	314	314	-	-	-	-
군비	900		900	900	-	-	-	-
기타	3,141	1,641	1,500	1,500	-	-	-	-