

3-7-6

명품숲길조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림보호팀	담당자	김광성 2157
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림의 다원적 기능을 종합적으로 체험할 수 있는 명품숲길을 조성하여 국민의 산림휴양수요를 다각적으로 대체함
- 산림자원의 관광화를 통해 삶의 질을 높이고 지역경쟁력을 강화할 수 있는 산림 휴양 공간을 창출하여 정선의 인지도 제고

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 북평리 향골계곡 일원
- 사 업 량: 향골숨바우길 조성
- 사 업 비: 839백만원(도비146, 군비 693)
- 사업기간: '21. 4. 8. ~ 12. 23.

2. 추진현황

- 숲길 지정고시: '21. 4. 8.
- 숲길 조성완료: '21. 12. 23.
- 관광자원화 디자인개발용역 실시: '22. 1. 24. ~ 6. 29.
- 향골 탐방로 명칭공모: '22. 3. 17. ~ 3. 28.
- 향골 탐방로 명칭선정(향골숨바우길): '22. 7. 20.
- 향골숨바우길 개통식행사 실시: '22. 10. 27.(약500명 참석)
- 걷기좋은 명품숲길 30선 선정 : '23. 3. 24.
- 향골 숨바우길 환경조성 사업추진(북평면) : '23. 6.

3. 문제점 및 대응방안

- 향골숨바우길 스토리텔링 등 명품숲길 지속 추진

4. 추진계획

- 향골 명품숲길 활성화 역점을 두고 장기적으로 관리

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,161	839	322	62	110	50	50	50
국 비								
도 비	186	146	40	40				
군 비	975	693	282	22	110	50	50	50
기 타								