

3-9-1

가리왕산 국가정원 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 정원관리팀	담당자	김동진 2452
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 국가정원 국책사업 반영을 통해 가리왕산의 복원과 연계한 환경친화적 올림픽 유산 활용으로 지속가능한 산림자원 활용 및 정원경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 속암리 산400일원(가리왕산)
- 면 적: A=1,830,000m²
- 사 업 비: 125,000백만원
- 사업기간: '23. ~ '26.(4년)
- 사업내용: 올림픽 및 지역적 특성을 반영한 테마정원 조성

2. 추진현황

- 국가정원 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토용역 착수: '22. 6. 22.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 발족: '22. 8. 1.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 간담회: '22. 8. 9.
- 비전공유 정선군민 간담회 개최(국가정원 조성 지원 건의): '22. 8. 16.
- 국가정원 조성 협의 관련 산림청 방문: '22. 8. 25.
- 국가정원 조성 건의: '22. 8. 26.(군 ⇨ 강원도 ⇨ 산림청)
- 국가정원 조성 전문가 초청 토론회: '22. 8. 29.
- 올림픽 국가정원 정책토론회: '22. 10. 6.
- 올림픽 국가정원 스포츠인 추진위원회 발족: '22. 10. 6.
- 국가정원 조성 예비타당성조사 대응지원용역 착수: '22. 10. 18.
- OCA(아시아올림픽평의회), 정선군 간 업무협약 체결: '22. 10. 20.
- 올림픽 도시연합 회의 참석: '22. 10. 23. ~ 10. 28.
- 「올림픽 국가정원 조성」 평창군·정선군 업무협약 체결: '22. 12. 7.
- '올림픽' 브랜드 사용을 위한 IOC 유산팀 업무협의(2회) : '22.11월, '23.2월

- ‘이철규의원 초청’ 가리왕산 올림픽 국가정원 추진위 간담회 : ’23.2.22.
- 올림픽 국가정원 예술인 추진위원회 발족(한국예총 강원도지회 예술인 등) : ’23.2.25.
- 강원도 시·군 체육회장협의회 지지 성명서 발표 : ’23.3.16.
 - 가리왕산 올림픽 국가정원 조성 18개 시·군 체육인 지지 성명
- 가리왕산 올림픽 국가정원 기본계획 최종보고회 개최 : ’23.4.4.
- 국가정원 범국민추진위원회 상임공동대표 가리왕산 방문 : ’23.4.12.
- 올림픽 국가정원 예비타당성심의(산림청→기재부) 신청 요청 및 협의 : ’23.4월~5월
- 가리왕산 올림픽 국가정원 범국민 추진위원회 발족식 및 결의대회 : ’23.5.2.
 - ※ 가리왕산 케이블카 개장식과 병행
- 올림픽 국가정원 기본계획 및 타당성 검토 용역 결과 보고(군의회) : ’23.5.9.

3. 문제점 및 대응방안

- 올림픽 국가정원 조성 공감대 형성 및 유치 분위기 확산 노력 지속 필요
- 국가정원 당위성 지속 홍보 및 관계기관 협력 강화

4. 추진계획

- 가리왕산 올림픽 국가정원 범국민 추진위원회 연석회의 : ’23.7.25.
- 재정사업평가위원회 평가 준비 : ’23.7월 ~

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

- 비예산