

1-2-7

여량면 기초생활거점 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 여량면 소재지 거점마을을 중심으로 복합 문화센터 조성을 통한 문화활동 공간제공으로 다양한 문화 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 사업량 : 여량면 기초생활거점 조성 1식
- 위치 : 여량면 여량리 305-11번지 일원(여량면행정복지센터 뒤)
- 사업비 : 4,500백만원(국비 2,800 / 군비 1,700)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 아우라지 어울림센터 신축, 역량강화 등

2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '21. 6월
- 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : '22. 2월
- 기본계획수립 용역 착수 : '22. 4월
- 보상협의 완료 : '22. 11월
- 기본계획수립 및 승인·고시 : '23. 7월

3. 추진계획

- 실시설계 추진 및 공공건축 심의 : '23.7~11월
- 시행계획 승인 : '23. 12월
- 공사 착공 : '24. 4월
- 사업 준공 : '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,500	-	4,500	900	1,525	1,755	320	-
국비	2,800	-	2,800	280	1,065	1,175	280	-
군비	1,700	-	1,700	620	460	580	40	-