

2-4-5

도사곡 복지목욕탕 건립

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|--|----------|--------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/> | 사업 성격 | 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> | 예산 구분 | 예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/> | 주관 부서 | 복지과 복지기획팀 | 담당자 | 권혁숙 2128 |
|----------|---|----------|---|----------|--|----------|--------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 주민 숙원 사업인 복지목욕탕 건립을 통해 지역주민 건강증진 및 복지 체감도 제고
- 주민 맞춤형 시설건립으로 이용주민 만족도 제공 및 운영 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 목욕탕 건립 1식(건축 연면적 300㎡(90평), 지상 1층)
- 위치 : 사북읍 사북리 산 160-56(도사곡 휴양림 입구)
- 사업비 : 2,000백만원(균비)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용
 - 주요시설 : (남,녀구분)냉/온탕, 사우나실, 탈의실, 화장실, 관리실, 보일러실, 주차장 등
- 시설 운영 : 준공 후 정선군시설관리공단 위탁 운영

2. 추진현황

- 타당성 검토용역 계약체결 : '23. 3. 23. (재)대한자치행정연구원
 - 주민 의견수렴: '23. 5. 17.(사북읍 지역발전협의회)
- 주민 설문조사 : 7월 중
- 중간 보고회(8월), 최종 보고회, 용역 완료(9월)

3. 추진계획

- 실시설계, 공사 착공 등 사업추진 : '24년 ~ '25년
- 목욕탕 개장 및 운영(정선군시설관리공단 위탁) : '26년 상반기 중

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 2,000 | - | - | - | 30 | 1,970 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 균비 | 2,000 | - | - | - | 30 | 1,970 | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |