

3-7-1

폐광지 운탄고도 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	정의성 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 4개 시군을 하나로 연결하는 상징적인 역사·문화·힐링 길 조성
- 운탄고도와 연계한 관광 패키지를 개발하여 침체된 폐광지역의 경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 운탄고도(運炭高道) 1330 조성(폐광지역 걷는 길)
- 위치 : 신동읍 천포리 429-1 외(신동읍 예미역 ~ 만항재쉼터)
* 하늘아리길(4~5길) 44.4km / 운탄고도 1~9길 (영월~정선~태백~삼척) 173km
- 사업비 : 808백만원(도비 108, 군비 700)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년
- 사업내용 : 폐광지역 4개 시군을 하나로 통합하는 상징적인 산업유산의 길 연결

2. 추진현황

- (강원도) 기본 및 실시설계용역 준공 : '21. 5월
- (강원도) 브랜드 디자인 개발용역 준공 : '21. 7월
- (정선군) 사업착공 및 준공 : '21. 9월 ~ '22. 8월
- (강원도) 운탄고도 1330 개통식 개최 : '22. 10월
- 운탄고도1330 「광부100리길」 디자인 개발용역 : '22. 11월 ~ '23. 6월
- 고한·사북·신동읍 운탄고도 활성화 업무협약 : '23. 9월
- 지역별 특성에 맞는 사업발굴 후 읍 자체 시행

3. 추진계획

- 운탄고도1330 트레킹코스 (예미역~만항재쉼터) 정비 : '24. 4월
- 안내판, 안전시설 및 편의시설 구축 * 점점 및 거점 23개소
- 운탄고도1330 「하늘아리길」 지역안내소 구축 및 운영 : '24. 5월
- 교통서비스 강화 방안 마련(택시 스탬프투어), 여행자플랫폼 온라인매체 구축

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	808	108	700	-	700	0	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	108	108	-	-	-	-	-	-
군비	700	-	700	-	700	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-