

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림조성팀	담당자	김기정 2422
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 국민의 여가시간 증대 및 삶의 질 향상으로 산림휴양·체험 욕구확산
- 산림치유를 통한 건강한 삶의 활력 보급과 산림휴양 서비스 제공

2. 사업개요

- 위 치 : 정선군 북평면 북평리 항골계곡 일원
- 사업량 : 항골자연휴양림 조성
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년)
- 총사업비 : 6,547백만원(국비 2,500, 도비 750, 군비 3,324)

3. 추진상황

- 항골 자연휴양림 내 국유지 사용허가 협의(정선국유림관리소 : 2019.12.30.)
- '20.01.10. : 사유림 편입부지 동의서 징구(3인)
- '20.04.09. : 항골자연휴양림 편입부지내 사유림 감정평가 시행
- '20.08.27. : 항골자연휴양림 지정신청(정선군 ⇒ 강원도)
- '21.03.19. : 항골자연휴양림 지정신청 회신(산림청)
 - ※ 토지면적이 1ha를 초과하는 부분에 대해서는 1ha 이내로 조정하거나, 1ha 이상되는 토지를 임야로 지목변경후 신청

4. 문제점

- 항골자연휴양림 조성 민선8기 공약과제 검토결과 자연휴양림 지정 승인을 위한 사유지 약3ha 매입금액 약 15억원의 예산확보의 어려움
- 휴양림 시설물 조성 대상지 부지의 협소하여 산림휴양시설 건립공간 부족 및 토지소유자의 매각의사 철회

5. 대응방안

- 항골자연휴양림 조성사업은 사실상 불가하여 공약 폐기('23. 4. 11.)
- 항골 명품숲길 활성화에 역점을 두고 사업추진

3-7-6

명품숲길조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림보호팀	담당자	김광성 2157
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림의 다원적 기능을 종합적으로 체험할 수 있는 명품숲길을 조성하여 국민의 산림휴양수요를 다각적으로 대체함
- 산림자원의 관광화를 통해 삶의 질을 높이고 지역경쟁력을 강화할 수 있는 산림 휴양 공간을 창출하여 정선의 인지도 제고

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 북평리 항골계곡 일원
- 사 업 량: 항골숨바우길 조성
- 사 업 비: 839백만원(도비146, 군비 693)
- 사업기간: '21. 4. 8. ~ 12. 23.

2. 추진현황

- 숲길 지정고시: '21. 4. 8.
- 숲길 조성완료: '21. 12. 23.
- 관광자원화 디자인개발용역 실시: '22. 1. 24. ~ 6. 29.
- 항골 탐방로 명칭공모: '22. 3. 17. ~ 3. 28.
- 항골 탐방로 명칭선정(항골숨바우길): '22. 7. 20.
- 항골숨바우길 개통식행사 실시: '22. 10. 27.(약500명 참석)
- 걷기좋은 명품숲길 30선 선정 : '23. 3. 24.
- 항골 숨바우길 환경조성 사업(북평면) : '23. 7. 3. ~ 8. 31.

3. 문제점 및 대응방안

- 항골숨바우길 스토리텔링 등 명품숲길 지속 추진

4. 추진계획

- 항골 명품숲길 활성화 역점을 두고 장기적으로 관리

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,161	839	322	62	110	50	50	50
국 비								
도 비	186	146	40	40				
군 비	975	693	282	22	110	50	50	50
기 타								