

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 71-6 일원(수려안 아파트 건너편)
- 사업기간 : '24년 ~ '25년
- 사 업 비 : 5,000백만원 (도 1,950 군 3,050)
- 사 업 량 : 18홀(A=30,469㎡)
- 편입면적 : 21필지 214,833㎡ (소유주 12명, 국·군유지 5필지)

2. 추진현황

- 기본계획수립 및 행정절차 이행 : '22~'23. 1월
- 편입용지 가감정 및 토지 소유주 사전의견 수립 : '23. 3월 ~

3. 문제점 및 대응방안

- 지주(타지역 소유주 1명) 보상 협의 난항 및 보상금 과다 요구
- 소유주 방문 및 지역분위기 조성을 통한 원만한 협의

4. 추진계획

- 편입토지 감정평가 및 보상협의 : '23. 10~12월
- 기본계획 및 실시설계용역 및 군관리계획 결정 용역 : '24. 1~6월
- 사업착공 및 준공 : '24. 7월 ~ '25. 6월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,000				600	4,400		
국 비								
도 비	1,950		1,950			1,950		
군 비	3,050	600	3,050		600	2,450		
기 타								