

3-9-2

주례마을 어울연못 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	전략산업과 전략기획팀	담당자	조정래 2438
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주례마을 확장을 통한 시가지 상권 연계성 강화로 상권 활성화 도모
- 주례마을과 어울연못을 연계한 새로운 체류형 관광자원 조성
- 여량면 중장기 발전 기본계획에 따른 기초성 및 조성 예정 사업과 연계방안 모색

1. 사업개요

- 사업량 : 어울연못 경관 조성 및 주례마을 입구 리모델링
- 위치 : 여량면 여량리 372-33 일원
- 사업비 : 4,000백만원(군비)(폐광지역개발기금)
- 사업기간 : '18년 ~ '22년
- 사업내용 : 조형물 설치, 빨래터 리모델링, 조경수 식재, 공원시설 정비 등
- 사업시행 : 한국농어촌공사 위탁 시행

2. 추진현황

- 위탁 협약(한국농어촌공사) 체결 : '19. 11월
- 사료 조사, 주민설명회, 보상 협의 등 행정절차 시행 : '20. 12월
- 부지 정비 및 기초공사 시행 : '21. 3월 ~ '21. 11월
- 입구 조형물 설치, 빨래터 리모델링, 경관 정비 : '22. 3월 ~ '22. 11월
- 사업 준공 : '22. 12월

3. 추진계획

- 주례마을과 어울연못을 연계한 새로운 체류형 관광자원 조성 및 관광 콘텐츠 보강(어름치 만화거리 조성 등)
- 여량면 중장기발전 기본계획에 따른 기초성 및 조성 예정 사업과의 연계방안 모색

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,000	3,500	500	500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,000	3,500	500	500	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-