

3-9-7

거칠현 유적공원 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	김영원 2548
----------	---	----------	---	----------	--	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 강원특별자치도 무형문화재 제1호 정선아리랑의 근원설화의 칠현을 모시는 칠현사(사당) 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 칠현사 이전 건립사업 추진으로 정선아리랑의 역사문화적 정체성 확립

1. 사업개요

- 사업량 : 칠현사 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 위치 : 남면 낙동리 103번지의 11필지
- 사업비 : 6,130백만원(군비)
- 사업기간 : '22년 4월 ~ '24년 8월
- 사업내용 : 교량 가설 및 기반 조성 1식, 칠현사 해체 이전, 고직사 화장실 신축, 칠현비 이전 등

2. 추진현황

- 토목공사
 - 사업기간 : '22년 4월 ~ 추진 중(공정율:90%)
 - 총사업비 : 금1,555,100천원
 - 사업량 : 교량 가설 및 기반 조성(광장, 주차장) 1식 등
- 건축공사
 - 사업기간 : '23년 6월 ~ '24년 4월
 - 총사업비 : 금3,404,000천원
 - 사업량 : 칠현사 해체 및 이전건립, 고직사 및 화장실 신축, 전기공사 및 감리용역

3. 문제점 및 대응방안

- 목부재 교체 등 설계변경 소요로 사업비 증액 예상 : 추가 재원 마련

4. 추진계획

- 칠현사 이전 건립 사업 준공 : '24년 4월 예정

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계								
국 비								
도 비								
군 비	6,130	1,100	5,030	1,559	3,471	3,471		
기 타								