

4-11-4

정선읍 신도로망 구축 제4교 건설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	김진석 2485
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 현 정선 제2교 노후화(1968년 준공) 대비, 제한운행 유도를 통한 내구연한 증대
- 종합운동장 일원 균형개발을 통한 거점도시 육성 및 랜드마크 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 도로 L=682m, B=14~14.8m(교량 475m, 접속도로 207m)
 - ↳ 교량형식 : 저형교 230m, 강박스 195m, 강관트러스 50m
- 위치 : 정선읍 봉양리 114-1 ~ 애산리 535-8번지 일원
- 사업비 : 49,500백만원(국비 10,200 / 군비 39,300)
- 사업기간 : '19년 ~ '25년
- 시공사 등
 - 시공사 : 신동아건설(주), 태창건설(합)
 - 감리사 : (주)다산건설턴트, (주)서광건설ENG, (주)동남ENG

2. 추진현황

- 정밀지반조사 : '22. 5월 ~ 11월
- 교대 및 교각 지하 기초부 추진 : '22. 12월 ~ '23. 10월
- 교량 기초보강 기술자문(한국지반공학회) : '23. 3월
- 제1회 정선군기술자문위원회 심의 : '23. 6월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 설계변경 계약심사 및 변경(2회)계약 추진 : '23. 7월
- 교대 및 교각 지하 및 지상 기초부 추진 : '22. 12월 ~ '24. 6월
- 교량 상부공(슬라브 등) 추진 : '24. 7월 ~ '25. 6월
- 접속도로, 조경, 경관조명 등 추진 : '25. 6월 ~ '25. 12월
- 사업완료 : '25. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	49,500	2,200	47,300	7,000	9,674	18,600	12,026	-
국 비	10,200	-	10,200	-	2,674	5,000	2,526	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	39,300	2,200	37,100	7,000	7,000	13,600	9,500	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-