

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 민동산역 일원에 두위봉 등산로와 연계한 보행자 전용도로(인도교 포함)를 개설하여 이용자의 보행안전 및 편의를 제공하고, 등산객의 증산시가지 유입으로 지역경기 활성화 기여

## 1. 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 603-3 ~ 산479번지 일원
- 사 업 량 : 인도교 설치(B=4m) L=50m, 접속로 L=150m

## &lt; 군관리계획 결정 사항 &gt;

▶ 시설명 ▷ 군계획시설\_소(특)3-○호

▶ 도로구분 ▷	구분	사용 및 형태	규모별	기능별	비고
	도로	보행자전용도로	소로 3류	특수도로	-

▶ 관련근거 ▷ 국토계획법 제30조 및 강원도 사무위임조례에 따른 위임 사무

- 사 업 비 : 3,500백만원
- 사업기간 : '22년 ~ '25년

## 2. 추진현황

- 실시설계용역 착수 : '23. 3월
- 기본계획도 검토 협의 : '23. 9월
- 관계기관 협의 요청(한국철도공사·공단) : '23. 10월

## 3. 추진계획

- 관계기관 협의(한국철도공사·공단) : '23. 12월
- 실시설계 완료 및 행정절차(계약심사 등) 이행 : '24. 4월
- 군계획시설 결정(보행로) : '24. 6월
- 편입토지 보상협의 및 철도공법 심의 : '24. 7월
- 사업 준공 : '25. 6월

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,500	-	3,500	50	100	3,350	-	-
균비	3,500	-	3,500	50	100	3,350	-	-