

## 4-12-2

# 정선(북평지구) 공공임대주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 북평면 지역의 공공임대아파트 공급을 통하여 정주여건 개선과 2018 평창올림픽 유치 지역 성장에 따른 주거 수요의 충족

## 1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 80세대 (국민 50호, 행복 30호)
- 위치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원 (A=6,517㎡)
- 사업비 : 15,856백만원(군 부담금 2,781)  
군 부담금: 건설사업비 2,489 / 계획보조금 292
- 사업기간 : '24. 12월 ~ '26. 8월

## 2. 추진계획

- 편입용지 등 보상완료 : '23. 10월
- 사업계획 변경 협의(LH) : '23. 10월  
↳ 건설물가 상승 및 건설기준 강화에 따른 군비 부담금 증액
- 사업 추진 : '24. 12월~

## 3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,856	292	15,564		-	7,781	7,783	-
국비	13,075	-	13,075	-	-	6,537	6,538	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,781	292	2,489		-	1,244	1,245	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-