

# 4-12-3

# 남면 공공임대주택 건립 (공모사업)

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 서민 임대아파트 공급을 통하여 인구 유입 유도과 주거환경 개선을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상 도모

## 1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 70호, 생활SOC 복합건립
- 위치 : 남면 무릉리 614-2번지 일원
- 사업비 : 27,000백만원(국비 3,500 / 도비 4,000 / 군비 7,500 / 소멸기금 12,000)  
※ 남면 철도연립 매입·철거비 포함(4,200백만원)
- 사업기간 : '23년 ~ '27년

## 2. 추진실적

- 지방소멸대응기금 공모사업 확정(주거복지케어) : '22. 8월
- 통합공공 임대주택 공모 후보지 확정 : '22. 12월
- 철도연립 철거 완료 : '23. 5월

## 3. 추진계획

- 지방재정 투자심사(중앙) : '23. 12월
- 공공건축 사전심의(도) : '24. 4월
- 사업 추진 : '24. 12월 ~ '26. 12월
- 설계공모 및 실시설계 : '24. 6월
- 공사착공 : '24. 12월

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	2,7000	1,000	26,000	1,500	5,950	6,150	6,150	6,250
국비	3,500		3,500		700	900	900	1,000
도비	4,000		4,000		1,000	1,000	1,000	1,000
군비	7,500		7,500	500	1,750	1,750	1,750	1,750
기금	12,000	1,000	11,000	1,000	2,500	2,500	2,500	3,500