

4-12-4

사북 행복주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김예섭 2472
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 내 서민 아파트 건립을 통하여 인구 유입에 따른 지역경제 활성화 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 공공임대 150세대(행복 120호, 국민 30호)
- 위치 : 사북읍 사북리 344-4번지 일원 (A=7,598㎡)
- 사업비 : 43,000백만원(기타 26,500 / 군비 16,500)
- 사업기간 : '23. 12월 ~ '25. 11월

2. 추진실적

- 행복주택 공모 선정(국토부) : '19. 12월
- 시행협약 체결(정선군 ⇄ LH) : '20. 10월
- 기존 건축물(학교동) 철거 : '22. 6월
- 공공주택 사업계획 승인 : '22. 9월
- 사업계획 변경 협의 : '23. 4월
- ↳ 지역주민 의견 반영(주동수 축소, 층수상향, 지하주차장 설치)

3. 추진계획

- 사업계획 변경 승인 : '23. 12월
- 공사 착공 : '23. 12월
- 사업 준공 : '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	43,000		43,000		8,830	17,080	17,090	
국 비	26,500		26,500		8,830	8,830	8,840	
도 비								
군 비	16,500		16,500			8,250	8,250	