

## 4-13-1

# 신동정수장 현대화사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 신동읍 노후 정수장(납돌, 조동) 폐쇄 및 통합 설치로 지방상수도의 안정적인 공급과 유수율 제고
- 가뭄, 동절기 등 단수 발생이 빈번한 소규모 급수시설 지역에 일반상수도의 안정적 공급으로 주민 정주여건 개선(1,535가구 12,693명)

## 1. 사업개요

- 사업량 : 통합정수장 A=11,755㎡, Q=3,500㎡/일  
- 배수지(1,700㎡) 1개소, 송·배수관로 L=5.7km
- 위치 : 신동읍 고성리 148-3번지 일원
- 사업비 : 29,545백만원(국비 10,772 / 군비 18,773)

## 2. 추진현황

- 정수장 위치 확정 및 부지 보상 : '19. 11.
- 사업 착공 : '21. 5.

## 3. 추진계획

- 사업 준공 : '23. 12.

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	29,545	15,230	14,315	7,115	6,000	1,200	-	-
국비	10,772	5,720	5,052	5,052	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	18,773	9,510	9,263	2,063	6,000	1,200	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-