

## 5-14-4

# 고한 복합문화센터 건립

|          |                    |          |                |          |                 |          |                 |     |             |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 사업<br>기간 | 임기내 완료☑<br>임기후 계속☐ | 사업<br>성격 | 신규사업☐<br>계속사업☑ | 예산<br>구분 | 예산사업☑<br>비예산사업☐ | 주관<br>부서 | 가족행복과<br>드림스타트팀 | 담당자 | 윤지혜<br>2943 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----|-------------|

### 【사업목표】

- 생활문화센터, 주차장, 보행교를 포함하는 복합시설을 건립하여 정주 여건을 개선하고자 함

## 1. 사업개요

- 사업량 : 신축 1동(지상 7층, A=4,840.11㎡)
- 위치 : 고한읍 고한리 274-13
- 사업비 : 14,572백만원(국비 2,323 / 도비 284 / 군비 10,965 / 기타 1,000)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용 : 주차장(1~4층), 생활문화센터(5~7층), 보행 네트워크

## 2. 추진현황

- 공사준공 : '23. 6. 5.(공정률100%)
- 문화체육과 업무 이관 : '23. 8.31.
- 고한복합문화센터 준공식 : '23. 9.26.

## 3. 추진계획

- 민간위탁추진 : '23. 10월~12월
- BF인증 및 녹색인증 : '23. 12월 중 예정
- 센터 개관 : '23. 12월 중 예정

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비   | 기투자   | 연도별    |        |     |     |     |     |
|----|--------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
|    |        |       | 소계     | '22    | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계  | 14,572 | 2,174 | 12,398 | 12,033 | 365 | 0   | 0   | 0   |
| 국비 | 2,323  | 574   | 1,749  | 1,749  | -   |     |     |     |
| 도비 | 284    | 62    | 222    | 222    | -   |     |     |     |
| 군비 | 10,965 | 858   | 10,107 | 9,742  | 365 |     |     |     |
| 기타 | 1,000  | 680   | 320    | 320    | -   |     |     |     |