

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	안 전 과 안전관리팀	담당자	강우석 2326
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

1. 사업목표

- 신동119안전센터 청사 노후화 및 건물 협소로 신축 필요
- 신청사 이전 신축을 통한 출동시간 단축 및 주민 안전 도모

2. 사업개요

- 위 치 : 신동읍 예미리 117 (2층, 연면적 1,000㎡)
- 사 업 비 : 2,676백만원 (도 1,200, 군 1,476)
- 사업기간 : '20년 ~ '22년 (3년) ※ 사업주체 : 강원도

3. 추진현황

- 강원도 소방청사 신·중축 5개년사업 1순위 확정 : '19. 5월
- 정선소방서 사업추진계획 알림 및 예산확보 요청 : '19. 7월
- 정선군 사업추진 방침결정 : '19. 8월
- 설계용역비 편성 : '20. 6월
- 건축공사비 편성 : '21. 5월, 12월
- 공사준공 : '22. 8월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,676	2,276	400	400				
국 비								
도 비	1,200	1,000	200	200				
군 비	1,476	1,276	200	200				
기 타								