

1-2-2

화암면 건천지구 받기반 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	진창섭 2444
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 집단화된 밭작물 재배지역에 대한 용수공급 체계구축과 경작로 확포장 및 배수시설 개선을 통한 영농환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 받기반 정비 1식
- 위치 : 화암면 건천리 132번지 일원
- 사업비 : 5,351백만원(도비 4,601 군비 750)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 사업내용 : 농로 L=9.26km, 배수로 L=2.43km, 축조블럭 L=2.28km, 계비온 L=0.66km, 관정 2개소

2. 추진현황

- 세부시행계획 실시설계용역 : '22. 1월 ~ 10월
- 주민설명회 : '22. 8월
- 관계기관 인허가 협의 : '22. 8월 ~ 10월
- 문화재 지표조사 완료 : '22. 12월 ~ '23. 4월
- 시행계획 공고(정선군) : '23. 5월
- 한국농어촌공사 원주지사 위(수)탁 협약 : '23. 6. 15.
- 건천지구 받기반 정비사업 시행계획 승인 및 고시 : '23. 6. 16.
- 공사착공(농어촌공사 시행) : '23. 8월
- 현장여건변동에 따른 사전업무협의(강원특별자치도) : '24. 9월
- 공사재착공(농번기로 인한 공사 일시정지) : '24. 10월
- 세부시행계획(변경) 고시 : '24. 11월

3. 추진계획

- 사업관리 및 추진(공정률 70%) : '25. 3. ~ '25. 12.
- 농로 L=1.20km, 배수로 L=0.35km, 축조블럭 L=2.28km 추진

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,350	-	5,350	300	1,500	2,000	1,550	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,601	-	4,601	258	1,290	1,720	1,333	-
군비	749	-	749	42	210	280	217	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-