

1-2-4

청년농업인 공동가공시설

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	기획관 인구정책팀	담당자	이지혜 2189
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 청년농업인들이 자생적으로 영농창업(생산유통, 제조가공, 마케팅)을 할 수 있는 공간 마련
- 청년농업인들의 소통을 위한 쉼터조성, 안정적인 영농 정착 지원

1. 사업개요

- 사업량 : 건물신축(1동) 및 착즙라인 제작·설치(1식)
- 위치 : 임계면 송계10길 24-7
- 사업비 : 800백만원(국 400, 군 400)
 - ※ 2021년 행정안전부 지역사회활성화 기반조성사업 선정 국비 4억원 지원
- 사업기간 : '21년 9월 ~ '22년 12월
- 사업내용
 - 건물신축 1동(2층, 연면적 254.2㎡)
 - (1층) 농산물 가공·연구 공간 (2층) 공동육아·다용도 커뮤니티 공간
 - 착즙라인 제작·설치 1식

2. 추진현황

- 건물 준공 및 착즙라인 설치 완료 : '22. 9월
- 행정재산 관리위탁 체결 : '22. 11월 ※ 수탁자 : 임계면에향청년회
- 「청년활동 거점공간, 임계 다같이피움 ‘뽕’」 개소식 : '22. 12월

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	800	228	-	572	-	-	-	-
국비	400	114	-	286	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	400	114	-	286	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-