

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	심재현 2466
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 여량면 소재지 거점마을을 중심으로 복합 문화센터 조성을 통한 문화활동 공간제공으로 다양한 문화 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 위 치 : 여량면 행정복지센터 뒤 일원
- 사 업 비 : 4,500백만원(국비 2,800 / 군비 1,700)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 아우라지 어울림센터 신축(A=363㎡ / 2층), 역량강화 1식
↳ 주민공동체 공간, 사무실, 체력단련실, 다목적문화실, 동아리방 등

2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '21. 6월
- 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : '22. 2월
- 기본계획수립 용역 착수 : '22. 4월
- 보상협의 완료 : '22. 11월
- 기본계획수립 및 승인·고시 : '23. 7월
- 공공건축심의위원회 심의 : '23. 10월
- 실시설계 착수 : '23. 12월
- 주민의견 수렴 : '24. 2월~
- 행정절차 이행(인허가, 시행계획 승인·고시) : '24. 7월
- 건축공사 착공 : '25. 3월

3. 추진계획

- 공사 추진 및 준공 : '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,500	-	4,500	900	1,525	1,755	320	-
국 비	2,800	-	2,800	280	1,065	1,175	280	-
군 비	1,700	-	1,700	620	460	580	40	-