2-4-4

정선군 보훈회관 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복 지 과 복지기획팀	담당자	박찬 2314
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 국가와 민족을 위해 공헌한 보훈회원에 대한 예우 및 지원강화로 나라사랑 정신 함양 및 국가유공자 복지향상 기여
- 분산되어 있는 보훈단체를 통합하여 보훈행정의 효율성 강화

1. 사업개요

- 사업량 : 건물 1동(554.52㎡) ※ 행정지원센터(지상 6층 규모/ 5층 위치)
- 위치 : 정선읍 봉양리 34-2번지 일원
- 사업비 : 3,000백만원(국비 500, 도비 200, 군비 2,300)
- 사업기간 : '24년 ~ '27년
- 주요시설 : 보훈단체별 사무실(9개 단체), 회의실, 건강증진시설 등
- 추진방법 : 정선군 행정지원센터 신축(회계과) 사업에 포함 추진

2. 추진현황

- 정선군 행정지원센터 신축(회계과)과 연계 추진 협의 : '23. 03월
- 보훈, 노인(북부권, 남부권), 장애인 복합복지센터 반영 협의 완료: '23. 05월
- 보훈회관 건립 국비 지원 신청 : '25. 04월

3. 추진계획

- 행정지원센터 공사 입찰 및 착공 : '25. 05월
- 행정지원센터 시공(공기 21개월) 및 입주 : '27. 03월
- 관련 부서(회계과, 도시과)와 사업추진 지속 협의

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	-	3,000	-	-	-	2,300	700
국비	500	-	500	-	-	-	-	500
도비	200	-	200	-	-	-	-	200
군비	2,300	-	2,300	-	-	-	2,300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-