

2-4-5

도사곡 복지목욕탕 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복 지 과 복지기획팀	담당자	박찬 2314
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 주민 숙원 사업인 복지목욕탕 건립을 통해 지역주민 건강증진 및 복지 체감도 제고
- 주민 맞춤형 시설건립으로 이용주민 만족도 제공 및 운영 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 복지 목욕탕 신축 1동(지상1층 / 600.20㎡)
- 위치 : 사북읍 사북리 산 160-62번지 외 1필지
- 사업비 : 3,400백만원(균비)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용 : 냉/온탕, 사우나실, 탈의실, 화장실, 관리실, 보일러실 주차장 등
- 시설운영 : 준공 후 정선군시설관리공단 위탁 운영

2. 추진현황

- 타당성 검토 용역 (재)대한자치행정연구원 : '23. 3월 ~ 10월
- 건축기획 용역 추진(중앙디자인건축사사무소) : '23. 11월 ~ '24. 3월
- 기본 및 실시설계 용역 추진(정선건축사) : '24. 5월 ~ 10월
- 공사 착공 및 준공 : '24. 12월 ~ '25. 6월

3. 추진계획

- 시설 운영 위탁 및 비품 등 개관 준비 : '25. 8월
- 목욕탕 개장 및 운영(정선군시설관리공단 위탁) : '25. 9월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,400	-	-	-	-	2,600	800	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
균비	3,400	-	-	-	-	2,600	800	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-