

2-5-5

구절3리 경로당 신축

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	신연길 4068
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 경로당 시설 확충을 통한 지역 어르신 여가활동 및 생활편의 제공
- 노인여가 환경조성을 통한 노인복지 증진 기여

1. 사업개요

- 위 치 : 여량면 구절리 200번지
- 사 업 량 : 경로당 신축 1동(부지면적 675㎡, 건축면적 69㎡)
- 사업기간 : '22년 3월 ~ '22년 11월
- 사 업 비 : 324백만원(군비 324)

2. 추진현황

- 경로당 신축 부지 분할 및 경계 측량 : '22. 03.
- 경로당 신축 실시설계 의뢰 : '22. 04.
- 공사 착공 : '22. 07.
- 건축 준공 및 집기 구입 : '22. 12.
- 마당 포장 및 정화조 보완 공사 : '23. 03.
- 건축물 사용승인 : '23. 06.
- 준공식 개최 : '23. 10.

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	324	-	324	324	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	324	-	324	324	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-