

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☐ 계속사업 ☒	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	관 광 과 관광개발팀	담당자	김가훈 2362
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 백두대간 거점역(정선역, 나전역, 아우라지역)을 중심으로 새로운 콘텐츠를 개발하여 꾸준히 증가하는 열차 관광객들의 편의 및 만족도 향상
- 철도역사주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 백두대간 문화철도역 중심 콘텐츠 개발(3개소)
- 위치 : 정선읍, 북평면, 여량면 일원
 - 정선역 : 정선5일장 아라리로, 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길
 - 나전역 : 테마공원, 와와열차 운영
 - 아우라지역 : 아우라지 레일로드, 역사리모델링(전시관) 등
- 사업비 : 11,000백만원(균특 4,750 / 도비 1,425 / 군비 4,825)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '22. 1. 10.
- 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길 준공 : '22. 11. ~ '23. 9.
- 정선5일장 아라리로 준공 : '23. 10. 9.
- 아우라지역(레일로드) 시설공사 착공 : '24. 11월
- 나전역 테마파크 조성공사 착공 : '25. 4월

3. 추진계획

- 나전역 테마공원 조성 준공 : '25. 10월
- 전체사업준공 : '26. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	11,000	300	10,700	1,000	5,400	1,950	1,260	1,090
균특	4,750	150	4,600	500	1,950	975	630	545
도비	1,425	45	1,380	150	585	293	189	164
군비	4,825	105	4,720	350	2,865	682	441	381