

3-7-1

폐광지 운탄고도 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	이균 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 폐광지역 4개 시군을 하나로 연결하는 상징적인 역사·문화·힐링 길 조성
- 운탄고도와 연계한 관광 패키지를 개발하여 침체된 폐광지역의 경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 운탄고도(運炭高道) 1330 『광부100리길』 활성화
- 위치 : 신동읍 예미역 ~ 고한읍 만항재 ※ 정선 44.4km / 영월~삼척 173km
- 사업비 : 824백만원(도비 31, 군비 793)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- (강원도) 브랜드 디자인 개발 : '21. 7월
- (정선군) 사업착공 및 준공 : '21. 9월 ~ '22. 8월
- (강원도) 운탄고도 1330 개통식 개최 : '22. 10월
- 운탄고도1330「광부100리길」디자인 개발용역 : '22. 11월 ~ '23. 6월
- 고한·사북·신동읍 운탄고도 활성화 업무협약 : '23. 9월
 - 지역별 특성에 맞는 사업발굴 후 읍 자체 시행
- 통합안내센터 사업대상지 보상추진 : '24. 3월 ~ 8월
- 운탄고도 하늘아리길 스탬프 투어 운영 : '24. 5월 ~ 10월

3. 추진계획

- 운탄고도1330 안내지도 및 안내판 설치 : '25. 6월
- 운탄고도 4·5길 통합안내센터 및 구축사업 추진 : '25. 6월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	824	44	780	-	-	700	80	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	31	31	-	-	-	-	-	-
군비	793	13	780	-	-	700	80	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-