

3-7-5

북평둔치 문화탐방길 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	건설과 토목팀	담당자	박정호 2488
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 북평 둔치 보행로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 보행환경 조성으로 주민 삶의 질 개선
- 생활정원 조성 및 쉼터 조성을 통한 주민 힐링 공간 확보, 관광객 유입 등 기대

1. 사업개요

- 사업량 : 보도 정비 L=4.2km, 생활정원 조성 1식
↳ 1차분 0.8km, 2차분 3.4km
- 위치 : 북평면 남평리 594-1번지 ~ 남평리 989-8번지 일원
- 총사업비 : 1,500백만원(군비) (22년 300 / 23년 1,200)
- 사업기간 : '22년 ~ '23년

2. 추진현황

- 보도 정비사업 실시설계용역(1차분) : '21. 6. ~ 9월
- 보도 정비사업 추진(1차분) : '22. 5. ~ 9월
- 보도 정비사업 실시설계용역(2차분) : '22. 9. ~ 12월
- 보도 정비사업 추진(2차분) : '23. 4. ~ 11월
- 북평둔치 생활정원 조성 사업 완료(북평면) : '23. 11월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,500	-	1,500	300	1,200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-