

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	산 림 과 산림보호팀	담당자	정혜진 2011
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 산림의 다원적 기능을 종합적으로 체험할 수 있는 명품숲길을 조성하여 국민의 산림휴양수요를 다각적으로 대체함
- 산림자원의 관광화를 통해 삶의 질을 높이고 지역경쟁력을 강화할 수 있는 산림 휴양 공간을 창출하여 정선의 인지도 제고

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 북평리 항골계곡 일원
- 사 업 량: 항골 숲바우길 조성
- 사 업 비: 4,571백만원(도비 186 군비 825 폐기금 3,560)
- 사업기간: '21년 ~ '25년(5년간)

2. 추진경과 및 계획

- 숲길 지정고시 : '21. 4. 8.
 - 숲길 조성완료 : '21. 12. 23.
 - 관광자원화 디자인개발용역 실시 : '22. 1. 24. ~ 6. 29.
 - 항골 탐방로 명칭공모 : '22. 3. 17. ~ 3. 28.
 - 항골 탐방로 명칭선정(항골숲바우길) : '22. 7. 20.
 - 항골숲바우길 개통식행사 실시(약500명 참석) : '22. 10. 27.
 - 걷기좋은 명품숲길 50선 선정 : '23. 3. 24.
 - 항골 숲바우길 환경조성 사업(북평면) : '23. 7. 3. ~ 8. 31.
 - 항골 안전보행 숲길 조성사업 추진
 - 산림과 추진 : '24. 7. 8. ~ 11. 18.
 - 북평면 추진 : '24. 5. 27. ~ 11. 22.
 - 다목적광장 조성사업 (북평면 추진) : '25. 1. ~ 6.
- ※ 항골 안전보행 숲길(24년 완료), 항골 다목적광장(25년 추진 및 완료)

3. 문제점 및 대응방안

○ 항골 숨바우길 스토리텔링 등 명품숲길 활성화 지속 추진

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,571	839	3,732	62	710	1,960	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	186	146	40	40	-	-	-	-
군 비	825	693	132	22	110	-	-	-
기 타	3,560	-	3,560	-	-	1,960	1,000	-