

3-8-2

사북생활체육공원 조성

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☐ 계속사업 ☒	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 군유지 활용성 극대화 및 지역의 균형발전으로 주민 정주의식 고취
- 생활체육시설 기반확충에 따른 동호인 대회 등 체육교류 활성화 및 지역 경제 성장
도모로 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 98-1일원(구 북일정수장)
- 사업기간 : '21년 ~ '22년
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 900 / 도비 630 / 군비 1,470)
- 사 업 량 : 사북생활체육공원 조성 1식
- 사업내용 : 풋살장 1면, 다목적구장<인라인, 조합놀이대>, 캠핑장, 부대시설 1식

2. 추진현황

- 지방재정 투자심사 : '20. 4월
- 부지 정지공사(시설물 철거) : '20. 5월
- 실시설계 용역 : '21. 2월 ~ 6월
- 주민사업 설명회 : '21. 3월
- 계약심사 및 일상감사 : '21. 6월
- 공사추진 : '21. 7월
- 준공완료 : '22. 9월
- 공공체육시설 관리 전환(군→사북읍) : '22. 11월

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-
국 비	900	450	450	450	-	-	-	-
도 비	630	315	315	315	-	-	-	-
군 비	1,470	735	735	735	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-