

3-9-3

별어곡역 일원 철도 유휴부지 활용

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☒ 계속사업 ☐	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	산림과(정원) 도시과(개발)	담당자	조대현 2452 김현정 2456
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 미개발 유휴 국공유지를 활용하여 지역대표 관광상품인 억새 및 이끼 테마정원 조성
으로 골목상권 관광객 유도 및 지역주민 여가공간 제공

1. 사업개요

- 위 치: 남면 문곡리 127-28번지 일원(별어곡역 옆)
- 사 업 비: 2,200백만원(국비250 / 도비 75 / 군비 1,875)
- 사업기간: '22 ~ 25년
- 사업내용: 부지매입 1식, 실외정원(억새+이끼 등) 1식

2. 추진현황

- 철도 유휴지 매입 (도시과) : '22. 1월 ~ 8월
- 2024년 실외정원 공모사업 국도비 확보(산림과) : '23. 11월
- 별어곡역 실외정원 조성사업 기본 및 실시설계 발주 : '24. 3월
- 공사 계약(조경, 전기) 및 착공 : '24. 6월
- 공사(조경, 전기) 일시중지 : '24. 7월
- 공사(조경, 전기) 재착공 : '25. 3월

3. 추진계획

- 공사 준공 : '25. 5월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,200	-	2,200	1,700	-	500	-	-
국 비	250	-	250	-	-	250	-	-
도 비	75	-	75	-	-	75	-	-
군 비	1,875	-	1,875	1,700	-	175	-	-