

4-11-6

민등산역 인근 보행자전용도로 개설

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김현정 2456
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 민등산역 일원에 두위봉 등산로와 연계한 보행자 전용도로(인도교 포함)를 개설하여 이용자의 보행안전 및 편의를 제공하고, 등산객의 증산시까지 유입으로 지역경기 활성화 기여

1. 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 603-3번지(민등산역) 일원
- 사 업 량 : 도로개설(L=100m), 인도교개설(L=43m), 보상 1식 등
- 사 업 비 : 3,500백만원
- 사업기간 : '23년 ~ '27년

2. 추진현황

- 실시설계용역 착수 : '23. 3월
- 관계기관 사전협의 1차(국가철도공단) : '23. 12월
↳ 5차 국가철도망 계획수립 중으로 협의 지난
- 토지사용 승낙(사유지 2필지) : '24. 1월
- 지반조사 완료 : '24. 7월
- 관계기관 사전협의 2차(국가철도공단) : '24. 7월
- 설계안전성검토용역 착수 : '24. 7월

3. 추진계획

- 철도공법 심의 : '25. 12월
- 공사 추진 : '26년 이후
↳ 역새축제, 두위봉 철쭉제, 등산로 정비사업 등 연계하여 장기검토

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26이후
계	3,500	-	3,500	-	100	-	-	3,400
균 비	3,500	-	3,500	-	100	-	-	3,400