

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☐ 계속사업 ☒	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김호섭 2477
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공공임대주택 미공급 지역인 북부권 농촌지역의 공공임대주택 공급을 통한 정주여건 개선

1. 사업개요

- 위 치 : 여량리 371-19번지 / 송계리 632번지 일원
- 규 모 : 공공임대주택 여량면 40호 / 임계면 70호
- 사업기간 : '21 ~ '27년
- 사 업 비 : 30,160백만원(郡부담 여량 6,700백만원/임계 8,300백만원)

2. 추진현황

- 공공임대주택사업 공모 신청(국토교통부) : '21. 9월
- 평가위원회 현지실사(국토교통부) : '21. 11월
- 공모사업 최종 선정 : '21. 12월
- 기본협약 체결(정선군⇔한국토지주택공사) : '24. 9월

3. 추진계획

- 사업 착공 : '25년
- 사업 준공 : '27년

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	30,160	-	30,160	-	-	-	15,080	15,080
국 비	15,160	-	15,160	-	-	-	7,580	7,580
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	15,000	-	15,000	-	-	-	7,500	7,500
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-