

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김호섭 2477
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 북평면 지역의 공공임대아파트 공급을 통하여 정주여건 개선과 2018 평창올림픽 유치지역 성장에 따른 주거 수요의 충족

1. 사업개요

- 위 치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원(A=6,517㎡)
- 규 모 : 공공임대주택 80호
- 사업기간 : '19년 ~ '27년
- 사 업 비 : 23,089백만원(郡부담 12,000백만원)

2. 추진현황

- 2019년 공공임대주택(마을정비형) 확정 : '19. 12월
- 시행협약 체결(정선군⇔한국토지주택공사) : '20. 9월
- 사업계획 변경 협의(정선군⇔한국토지주택공사) : '23. 10월
 - 건설물가 상승 및 건설기준 강화에 따른 군비 분담금 증액
- 편입용지 보상완료 : '23. 11월

3. 추진계획

- 실시설계 및 사업계획승인 : '24. 12월
- 사업 착공 및 추진 : '25. 12월 ~

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	23,089	292	22,797	-	1,600	400	10,398	10,399
국 비	11,089	-	11,089	-	-	-	5,544	5,545
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	12,000	292	11,708	-	1,600	400	4,854	4,854
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-