

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☐ 계속사업 ☒	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	문진희 2955
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광 이후 급격한 인구 감소와 경기 침체로 쇠퇴하고 있는 고한 지역에 도시재생 뉴딜사업을 통하여 지역공동체 활성화와 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사 업 명 : 가장 높은 곳에서 빛나는 꽃, 야생화마을 고한
- 사업유형 : 일반근린형 <공동체활성화 및 골목상권 활력 증진>
- 위 치 : 고한읍 고한리 일원 (고한10·12·13·17·18·19리 / 186,416㎡)
- 사 업 비 : 17,076백만원 (국비 9,500 도비 950 군비 5,386 기금 1,000 민간 240)
※ 2025년 예산(이월예산) 3,930백만원(국 1,213, 도 345, 군 2,372)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 사업내용 : 지역특화 및 상권활성화 / 주거환경개선 / 공동체 역량강화 등

2. 추진현황

- 고한읍 도시재생 현장지원센터 개소 : '21. 3월
- 마을호텔18번가 골목길정원 조성사업 준공 : '23. 8월
- 야생화 산책로(수변산책로) 조성사업 준공 : '23. 9월
- 야생화 산책로(골목갤러리) 조성사업 준공 : '23. 10월
- 야생화요정 빛의 거리 조성사업 준공 : '23. 11월
- 신촌마을 골목길정원 조성사업 준공 : '23. 11월
- 야생화 음식공방 리모델링공사 준공 : '23. 12월
- 야생화 마실방 리모델링공사 준공 : '23. 12월
- 돌봄지원센터 리모델링공사 준공 : '24. 4월
- 구공탄광장 재조성사업 준공 : '24. 7월
- 야생화 어울림센터 신축공사 준공 : '24. 11월
- 고한 제2공영주차장 입체화사업 준공 : '24. 12월

3. 추진계획

- 고한 제2공영주차장 시설물 이관(교통관리사업소) : 2025. 상반기 중
- 부대시설 고한읍 이관 : 2025. 상반기 중
 - ▶ 부대시설 : 스마트가로등, 클린하우스, 지장천 조형물(열목어)
- 거점시설 민간위탁 추진(야생화마을 사회적협동조합): 2025. 상반기 중
 - ▶ 거점시설 : 야생화 어울림센터, 야생화마실방, 마을호텔베이커리, 돌봄지원센터, 야생화공예 무인판매시설, 물한상회
- 고한 도시재생 활성화계획(중대한 변경) 신청(국토부) : 2025. 상반기 중
- 고한읍 도시재생 잔여사업 추진 : 연중
 - ▶ 고한읍 도시재생 집수리 지원사업(총 176호 중 잔여 70채 추진)
 - ▶ 물한상회 조성(주택 철거 및 조립식 건물 구입 설치) : 207백만원
 - ▶ 스마트가로등(540백만원), 노후 아케이드 개량(458백만원)

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,076	3,060	14,016	3,123	3,446.8	5,888.2	1,558	-
국 비	9,500	2,060	7,440	820	1,888	3,519	1,213	-
도 비	950	-	950	288	188.8	128.2	345	-
군 비	5,386	1,000	4,386	2,000	1,358	1,028	-	-
기 타	1,240	-	1,240	15	12	1,213	-	-