

4-13-1

신동정수장 현대화사업

사업 기간	임기내 완료 ☒ 임기후 계속 ☐	사업 성격	신규사업 ☐ 계속사업 ☒	예산 구분	예산사업 ☒ 비예산사업 ☐	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 노후 정수장(납돌, 조동) 폐쇄 및 통합 설치로 지방상수도의 안정적인 공급과 유수율 제고
- 가뭄, 동절기 등 단수 발생이 빈번한 소규모 급수시설 지역에 일반상수도의 안정적 공급으로 주민 정주여건 개선(1,535가구 12,693명)

1. 사업개요

- 사업량 : 통합정수장 A=11,755㎡, Q=3,500㎥/일
배수지(1,700㎥) 1개소, 송·배수관로 L=5.7km
- 위치 : 신동읍 고성리 148-3번지 일원
- 사업비 : 29,995백만원(국비 10,772 / 군비 18,773 / 기타 450)
- 사업기간 : '20년 ~ '25년(6년)

2. 추진현황

- 정수장 위치 확정 및 부지 보상 : '19. 11.
- 사업 착공(정수장) : '21. 5.
- 사업 착공(급수구역 확장) : '23. 4.
- 사업 준공(정수장) : '24. 8.

3. 추진계획

- 사업 준공(급수구역 확장) : '25. 12.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	29,995	15,230	14,765	7,115	6,450	1,200	-	-
국비	10,772	5,720	5,052	5,052	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	18,773	9,510	9,263	2,063	6,000	1,200	-	-
기타	450	-	450	-	450	-	-	-