

4-13-7

화암 백전 농어촌생활용수 개발사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	조대현 2692
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 동절기 및 갈수기 등 상습 단수 지역에 일반상수도 보급을 통한 생활용수 안정적 공급
- 정선군·삼척시 협업사업으로 추진하여 주민 정주여건 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 송·배수관로 L=11.5km, 배수지 2개소, 가압장 5개소, 급수설비 200가구(정선 130가구, 삼척 70가구)
- 사업위치 : 사북읍 범바위주유소 ~ 백전1리 하장삼거리, 물레방아
- 사업비 : 8,608백만원(도비 2,801 / 군비 4,125 / 삼척시 882 / 특교세 800)
- 사업기간 : '18년 ~ '25년(8년)

2. 추진현황

- 정선군·삼척시 협약 체결 : '18. 11.
- 사업 착공 : '21. 5.
- 사북11리, 백전리 급수구역확장 착공 : '23. 9.
↳ 사업비 2,500백만원 / 배·급수관로 8.13km, 수혜가구 34가구

3. 추진계획

- 사업 준공 : '25. 8.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,608	4,226	4,382	2,427	500	1,455	-	-
도비	2,801	2,801	-	-	-	-	-	-
정선군	4,125	1,025	3,100	1,500	500	1,100	-	-
삼척시	882	-	882	527	-	355	-	-
특교세	800	400	400	400	-	-	-	-